

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

REPORTE FAIS AL 31 DE AGOSTO DE 2024

1 FOLIO MIDS	2 MUNICIPIO	3 LOCALIDAD	4 NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	RUBRO	INCIDENCIA	5 MODALIDAD DE EJECUCION	6 PRESUPUESTO			9 AVANCE FISICO			12 BENEFICIADOS	
							8 APROBADO	7 EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	10 CANTIDAD	11 %PORCENT AJE DE AVANCE	HABITANTE S	VIVIENDAS
1	TANCÍTARO	LA CUCHILLA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. LA CUCHILLA, EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	A.DIRECTA	\$546,000.00	\$0.00	\$546,000.00	M	51.00	0%	157	152
2	TANCÍTARO	ZORUMUTARO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. ZORUMUTARO, EN LA EXPLANA CIVICA	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	A.DIRECTA	\$411,600.00	\$411,474.33	\$125.67	M	50.00	100%	166	161
3	TANCÍTARO	AGUACATE SUR	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL AGUACATE SUR, HACIA SANTA CATARINA	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	km	4.00	100%	397	392
4	TANCÍTARO	PATAMBURO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. PATAMBURO HACIA LA SOLEDAD PONIENTE	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$2,000,000.00	2,000,000.00	\$0.00	M	1300	100%	223	218
5	TANCÍTARO	PATAMBURO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. PATAMBURO SALIDA A LA SOLEDAD	DRENAJE PLUVIAL	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	\$104,009.50	104,009.50	\$0.00	M	6	100%	223	218
6	TANCÍTARO	SAN ISIDRO	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. SAN ISIDIRO	EDUCACION	DIRECTA	A.DIRECTA	\$1,121,000.00	1,121,000.00	\$0.00	M	561	100%	60	55
7	TANCÍTARO	ARAPARICUARO	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. ARAPARICUARO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	EDUCACION	DIRECTA	CONTRATO	\$1,317,425.23	1,317,425.23	\$0.00	M	561.00	100%	885	880
8	TANCÍTARO	EL CORTIJO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL CORTIJO, (CONTINUACIÓN EN LA SUBIDA)	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$1,092,000.00	0.00	\$1,092,000.00	M	600.00	60%	150	145
9	TANCÍTARO	EL CUATE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL CUATE, PARA CONECTAR CON CARRETERA A QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE APATZINGAN	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$2,000,000.00	2,000,000.00	\$0.00	M	2240.00	100%	33400	33395
10	TANCÍTARO	EL CHILAR	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL CHILAR, EN EXPLANADA CIVICA	EDUCACION	DIRECTA	CONTRATO	\$1,317,425.23	1,317,425.23	\$0.00	M	561.00	100%	221	216
11	TANCÍTARO	EL TIZATE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL TIZATE, FRENTE A LA IGLESIA	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$1,260,000.00	1,260,000.00	\$0.00	M	700.00	100%	485	480

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	RUBRO	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS	
							APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
12	TANCÍTARO	EL ZAPOTE	REHABILITACION DE CARRETERA CON ASFALTO EN MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL ZAPOTE, CARRETERA QUE CONDUCE A CONDEMBARO	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$3,000,000.00	0.00	\$3,000,000.00	KM	6.00	0%	433	428
13	TANCÍTARO	PÚCUARO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. PÚCUARO, DESLAVE POR LA CARRETERA	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	A.DIRECTA	\$924,000.00	0.00	\$924,000.00	ML	134.40	0%	407	402
14	TANCÍTARO	CONDEMBARO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. CONDEMBARO, EN LAS CALLES DE LA PLAZA PÚBLICA	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$4,000,000.00	4,000,000.00	\$0.00	M	2200.00	100%	917	912
15	TANCÍTARO	URINGUITIRO	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA. EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. URÍNGUITIRO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	EDUCACION	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	\$463,258.15	463,258.15	\$0.00	M	337.26	100%	764	759
16	TANCÍTARO	URINGUITIRO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. URINGUITIRO, EN LA EXPLANA CIVICA	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	\$340,592.92	340,592.92	\$0.00	M	40.00	100%	764	759
17	TANCÍTARO	TANCÍTARO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$1,360,800.00	0.00	\$1,360,800.00	M	900.00	0%	8133	8128
18	TANCÍTARO	TANCÍTARO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO,LOC. TANCITARO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA	CONTRATO	\$288,120.00	0.00	\$288,120.00	M	100.00	0%	8133	8128
19	TANCÍTARO	TANCÍTARO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. TANCITARO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	AGUA POTABLE	DIRECTA	CONTRATO	\$213,360.00	0.00	\$213,360.00	M	200.00	0%	8133	8128
20	TANCÍTARO	TANCÍTARO	PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS		DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	\$780,067.47	198,177.00	\$581,890.47		1 LOTE	60%	33453	33448
21	TANCÍTARO	TANCÍTARO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE PRIV. DE SALAZAR	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$686,096.04	0.00	\$686,096.04	M	400	0%	120	115
22	TANCÍTARO	TANCÍTARO	COSNTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO CALLE PRIV. DE SALAZAR	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA	CONTRATO	\$194,759.36	0.00	\$194,759.36	M	80	0%	120	115
23	TANCÍTARO	TANCÍTARO	ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE PRIV DE SALAZAR	AGUA POTABLE	DIRECTA	CONTRATO	\$ 132,518.40	0.00	\$132,518.40	M	170	0%	120	115
24	TANCÍTARO	CONDEMBARO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. CONDEMBARO, CALLE SAN ISIDRO	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	\$ 1,432,428.00	1,432,428.00	\$0.00	M	950	100%	917	912
25	TANCÍTARO	CONDEMBARO	POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. CONDEMBARO, EN LAS CALLE SAN ISIDRO	AGUA POTABLE	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 155,172.00	155,172.00	\$0.00	M	250	100%	917	912